

År 2005:

Avverkningskapacitet, skonsamt till RENGÖRINGSGRAD 1 på plåttak.

Färgborttagning med ES 1 på plåttak av ett lager plastisolbeläggning bestående av grund- och toppfärg.

Kalkylerad avverkningskapacitet enligt kund, dock med stora marginaler:

- 1) spruta ut ES 1 med högtrycksfärgspruta ca 230 bar
= 60 m² / timme
- 2) ta bort ES 1 med ca 300 bar
= 30 m² / timme